SIA "KULDĪGAS ŪDENS"
Reģistrācijas Nr.46103000234
Ventspils iela 15, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" finanšu mērķu, t.sk. finanšu rādītāju sasniegšanas plāns 2024.gadā

Finanšu rādītāji				
Nr. p.k.	Rādītāji	2023 F	2024 PL	2024 F
1.	**Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta** *euro*	**35 000**	**50 000**	**50 000**
	Deleģēšanas līguma izpildei/lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai	35 000	40 000	40 000
	Deleģētā uzdevuma izpildei - dcentralizētās kanalizācijas sistēmas uzturēšanai	0	10 000	10 000
	Pamatkapitāla palielināšanai	0	0	0
2.	**Bilances rādītāji** *(euro,* uz perioda beigām)			
	Nemateriālie ieguldījumi	795	~847	635
	Pamatlīdzekļi	12 266 608	~11 928 600	12 010 437
	Apgrozāmie līdzekļi	356 814	340 000	504 174
	Aktīvi kopā	12 624 217	12 269 447	12 515 246
	Pašu kapitāls	4 156 088	4 162 362	4 252 052
	t. sk. pamatkapitāls	4 181 246	4 181 246	4 181 246
	Īstermiņa saistības	606 833	514 400	526 921
	Ilgtermiņa saistības	7 861 296	7 592 685	7 736 273
3.	**Peļņas uz zaudējuma aprēķina rādītāji** *(euro)*			
	Neto apgrozījums	1 452 525	1 546 200	1 538 607
	Peļņa vai zaudējumi	42 529	7 251	96 941
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumi un tml. ieņēmumi)	252 624	254 467	323 563
	t.sk. nākamo periodu ieņēmumos (neto apgrozījumā un pārējos ieņēmumos)	225 390	225 390	225 389
	Ražošanas izmaksas un administrācijas izmaksas	1 612 836	1 745 066	1 702 250
	Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām) t.sk. pārdošanas	14 460	6 200	16 235
	t.sk. nolietojums (ražošanas un pārdošanas izmaksās)	429 753	423 900	419 365
	Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), *euro*	270 475	246 934	340 016
	Peļņa vai zaudējumi,	42 529	7 251	96 941
	Dividendes			
4.	**Finanšu rādītāji**			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.02	0.17	2.28
	Aktīvu atdeve (ROA,)%	0.34	0.06	0.77
	EBITDA rentabilitāte, %	18.62	15.97	22.1
	Pašu kapitāls/ aktīviem %	32.92	33.92	33.97
	Kopējais likviditātes rādītājs	0.94	1.18	1.61
	Saistības pret pašu kapitālu, %	2.04	1.95	1.94
	Pamatdarbības neto naudas plūsma, *euro*	220 838	~ 160 000	264 881
	Investīciju plāna izpilde, *euro*	129064*	702 955	776807

** Nav iekļautas projekta Udensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekostrukcija Kuldīgā Lapegļu, Virkas, Tehnikas, Īsā un Akmeņu ielās (Projekts Nr. 5.6.2.0/21/I/011, "Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" izmaksas*

SIA "KULDĪGAS ŪDENS"
Reģistrācijas Nr.46103000234
Ventspils iela 15, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" nefinanšu mērķu izpilde 2024. gadā

Plāns							
N.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš (gads)	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais	Rādītāju izpilde
1.	**Mērķis - ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnoloģiskā modernizācija (t.sk.tīklu infrastruktūras atjaunošana un jauno tīklu izbūve):**						
1.1.	Īstenot ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto sistēmu rekonstrukciju Kuldīgas novada pagastos atbilstoši iedzīvotāju skaita un pieprasījuma prognozēm	Tehniskā projekta izstrāde Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Upīškalna ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai	izstrādāts tehniskais projekts	2024.gads	6 000.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Tehniskas projekts nav izstrādāts, jo nav atrisināts jautājums par piekļuves ceļu pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pārlikts uz 2025.gadu.
1.2.		Ārējā ūdensvada izbūve Kuldīgā, Celtniecības ielā	izbūvēts ūdensvads (60m)	2024.gads	10 000.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Izbūvēts ūdensvads, ekspluatācijā nodots 20.12.2024., 10337.68EUR
1.3.		Ūdens ieguves vietas tehniskās mājiņas tehniskā stāvokļa uzlabošana:					Uzlabots ūdens ieguves vietu tehnisko mājiņu tehniskais stāvoklis.
		artēziskais urbums - "Centrs', "Ābeļdārzi", Īvandes pagasts, Kuldīgas novads	veikta ūdens ieguves vietu tehnisko mājiņu tehniskā stāvokļa uzlabošana - siltinātas sienas un jumta daļa	2024.gads	6 000.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Ekspluatācijā nodots 30.11.2024., 5270.94EUR
1.4.		artēziskais urbums "Kārkliņi", Īvandes pagasts, Kuldīgas novads		2024.gads	6 000.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Ekspluatācijā nodots 31.10..2024., 7324.90EUR
1.5.		artēziskais urbums "Ošenieki", Īvandes pagasts, Kuldīgas novads		2024.gads	6 000.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Ekspluatācijā nodots 31.10.2024., 11606.79EUR
1.6.		Ūdensapgādes un kanalizācijas tiklu izbūve un rekostrukcija Kuldīgā Lapegļu, Virkas, Tehnikas, Īsā un Akmeņu ielās (Projekts Nr. 5.6.2.0/21/I/011, "Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai"	izbūvēti ūdensapgādes tīkli - 2182.0m un kanalizācijas tīkli - 2112.3m	2024.gads	613040.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS" - Aizņēmuma līgums, LR Valsts kase	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Izbūvēti ūdensapgādes tīkli - 2324m, kanalizācijas tīkli - 2141m, ekspluatācijā nodots 18.12.2024., 635461.37EUR
1.7.		Garāžas izbūve Kuldīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā	Izbūvēta garāža (pielāgota) specializēto automašīnu novietošanai	2024.gads	20 000.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Nav izpildīts.
2.	**Mērķis - tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana, jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas uzņēmuma resursu apsaimniekošanā**						
2.1.	Tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide	Kanalizācijas sūkņa nomaiņa Turlavas pagasta Centra pārsūknētavā	uzstādīts jauns kanalizācijas sūknis	2024.gads	1825.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Uzstādīts jauns kanalizācijas sūknis SEG.40.15.E.2.50B 2.3kw , 11.01.2024., 1825.41EUR
2.2.		Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana nomaiņa Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā	uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta	2024.gads	7300.00 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, 31.03.2024., 7521.31EUR
2.3.		Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas iegāde	iegādātā gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārta	2024.gads	15600 EUR SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Nav izpildīts, izvērtēta iekārtas nepieciešamība.

3.	**Mērķis - sabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana**						
3.1.	Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās	Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Īvandes pagasta objektā "Centrs" līdz 0.62kwh/m3	elektroenerģijas ekonomija 329kWh	2024.gads	6000.00 EUR - SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Faktiskais energosnieguma rādītājs ūdens ieguvei - 0.61 kWh/m^3, elektroenerģijas ekonomija 347 kWh.
		Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Īvandes pagasta objektā "Kārkliņi" līdz 0.89kwh/m4	elektroenerģijas ekonomija 344kWh	2024.gads	6000.00 EUR - SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Faktiskais energosnieguma rādītājs ūdens ieguvei - 0.74 kWh/m^3, elektroenerģijas ekonomija 477 kWh.
		Samazināt energosnieguma rādītāju ūdens ieguvei Kuldīgas novada Īvandes pagasta objektā "Ošenieki" līdz 0.62kwh/m5	elektroenerģijas ekonomija 512kWh	2024.gads	6000.00 EUR - SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Faktiskais energosnieguma rādītājs ūdens ieguvei - 0.57 kWh/m^3, elektroenerģijas ekonomija 579 kWh.
3.2.	Savlaicīgi novērst ūdensvada avārijas un noteikt bojājumus, nepieļaut ūdens zudumu palielināšanos	Ūdens zudumi gadā: - Kuldīgas pilsētā - Kuldīgas novada pagastos (kopā)	- ne vairāk kā 16% - ne vairāk kā 19%	2024.gads		valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Ūdens zudumi pilsētā -16.8%, pagastos - 24.6%
4.	**Mērķis - ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība, sistēmas apsaimniekošana un uzturēšana Kuldīgas novadā**						
4.1.	Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana	Pilnveidot decentralizētās kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistru.	Sagatavots (papildināts) decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrs	2024.gads	10 000 EUR Kuldīgas novada pašvaldība	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Reģistrētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas - 106, pilnveidots, uzturēts DKS reģistrs
4.2.	Lietus ūdeņu (LŪ) savākšanas sistēmas uzturēšana un apsaimniekošana*	Tīrīšana: - uztvērējakas; - pieslēguma cauruļvadi	1007gb. 432.489 m	2024.gads	40 000 EUR Kuldīgas novada pašvaldība	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	Iztīrītas 1108 uztvērējakas, 242.707m pieslēguma cauruļvadi, veikts LŪ aku remonts Graudu un Mucenieku ielas, LŪ kanalizācijas remonts Ganību ielā, LŪ kanalizācijas pieslēgumu izbūve Kaļķu ielā, 40000EUR
5.							
5.1.	Darbinieku profesionālā pilnveide	apmeklēti semināri, apmācības	apmeklēti semināri, apmācības	2024.gads	1000.00 EUR - SIA "KULDĪGAS ŪDENS"	valdes priekšsēdētājs A.Kļaviņš	2024.gadā darbinieku apmācības izdevumi - 887.98EUR

Valdes priekšsēdētājs, finanšu ekonomiste, informāciju uzskaites speciāliste	*Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas semināri, apmācības.*
Galvenā grāmatvede, grāmatvede	*SIA "Izdevniecība ĪŽurnāli" - izmaiņas algu aprēķināšanā*
Galvenais inženieris	*Rīgas Tehniskā universitāte, Biedrība "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" - Jaunumi būvniecības procesa inovatīvajā regulējumā un būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāte, Polimēra cauruļvadi inženiertīklos*
Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes operators, informāciju uzskaites speciālists	*Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija- "Smaku apsaimniekošana notekūdeņu sistēmās"*
Specializētā automobiļa vadītāji	*SIA "Saldus autoskola", SIA "Modra autoskola" - 95 koda apmācības*